








 AIM AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META		
	ACTA DE COMITÉ		
	CODIGO FR-GP-CS-009		
	VERSIÓN 4.0	FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN SEPTIEMBRE 2.014	


CIUDAD	ACTA No.	FECHA			HORA	
Puerto Lleras VILLAVICENCIO	16.	DIA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		17	08	2016	10:00.	14:00

Tema(s) a Tratar	Contrato 002 del 2015. Construcción puente vehicular sobre el Rio Ariari en el Municipio de Puerto Lleras Meta. Orinoquia. Seguimiento compromisos y Avance de obra.		
Convocada por:	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META		
CONVOCADOS	ENTIDAD/FIRMA		
Arg Richard Mancera	AIM.		
Ing Fernando Amar	Consorcio Pk Ariari IC.		
Ing Armando Palacios	" "		
Ing Aldemar Cortes	" "		
Ing Daniel Sanchez G.	Consorcio Meta		
Ing Kelly A. Pulido	" "		
Ing Vladimir Rincón.	" "		
Tec Jhon Kennedy Soler	" "		


JUNTOS CONSTRUYENDO.

 AIM AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META		
	ACTA DE COMITÉ		
	CÓDIGO		
	FR-GP-CS-009		
	VERSIÓN	FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	
	4.0	SEPTIEMBRE 2.014	

CIUDAD	ACTA No.	FECHA			HORA	
Puerto Lleras.	16	DIA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		17	8	16	10:00	14:00

Ing. Paul Bermudez		Consortio Meta.	
No.	TEMAS	PRINCIPALES PUNTOS TRATADOS	
		<p>* Pendiente concepto del consultor respecto a la vía la unión para obtener respuesta de la complementación del estudio por parte de la entidad AIM.</p> <p>* El día de hoy el diseñador enviará concepto pendiente de las juntas del pilón al correo del contratista y este lo remitirá a las partes.</p> <p>* Pendiente rta observaciones especialista de interventoría. Estructural.</p> <p>* Respecto a la decisión de la reforestación, la interventoría envió concepto ambiental respecto a la obligatoriedad del cumplimiento de la compensación ambiental. La entidad contratante remitirá al constructor el concepto jurídico respecto a la obligatoriedad de la ejecución. Sigue pendiente las cotizaciones para la evaluación del ítem. fecha máxima para presentación de las cotizaciones 19 de Agosto del 2016 con el respectivo análisis de Precios unitarios.</p> <p>* Respecto a los pilotes que se habían propuesto para proteger la simbra de la zapata se establece que por la demora de dicha actividad se desestima su ejecución.</p> <p>* Se establece la necesidad de definir el cambio del tornillo</p>	

JUNTOS CONSTRUIMOS

	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META		
	CODIGO		
	FR-GP-CS-009		
	VERSIÓN 4.0	FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN SEPTIEMBRE 2014	
ACTA DE COMITÉ			


CIUDAD	ACTA No.	FECHA			HORA	
Puerto Lleras	16	DIA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		17	8	16	10:00	14:00

A 325 por el tornillo SAE Grado 5. el cual debe estar debidamente soportado por la norma y el cual corresponde al diseño inicial y dicho soporte que se calcule por el diseñador debiera aprobarse por la interventoria y su especialista estructural. este cambio es de caracter urgente para dar continuidad a la obra.

* Para la presentación del balance es necesario entregar los análisis de actividades no previstas de los cuales el contratista se compromete a entregarlos el 22/Agosto/2016. La interventoría emitira concepto de la revisión y soportará y verificará cotizaciones el día 24/Agosto/2016. dependiendo de la concertación de los APV's deberá generarse el balance del contrato el cual tendra como plazo máximo de presentación el 29 de Agosto del 2016. El AIM dará el trámite correspondiente para la aprobación en la semana siguiente a la radicación de los documentos.

* Aspesto SISO. Se establece que se realizará una nueva evaluación de los equipos de protección contra caídas y se debe tomar la decisión de aceptar o no el equipo en obra esta actividad se hará el día Sabado 20/Agosto/2016, adicionalmente se solicita programa de mantenimiento de acuerdo a la recomendación de fabricante el cual debe ser entregado el día Martes 23/Agosto/2016. Los articulos a reemplazar deben ser cambiados por dielectricos con el fin de garantizar la durabilidad de los herrajes.

JUNTOS CONSTRUENDO.

 AIM AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META		
	ACTA DE COMITÉ		
	CODIGO FR-GP-CS-009		
	VERSIÓN 4.0	FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN SEPTIEMBRE 2.014	

CIUDAD	ACTA No.	FECHA			HORA	
Pto Ileras.	16	DIA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		17	09	16	10:00	14:00.

- Se solicita el retiro de los equipos rechazados fuera de la obra.
- Se reconviene al contratista sobre la necesidad de presentar los procedimientos *

No	VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE TAREAS ANTERIORES	RESPONSABLE	PRODUCTO ENTREGADO /OBSERVACIÓN
1.	* Previo a la ejecución de la actividad debe estar presentado, evaluado		
2.	y socializado con la Interventoría. Es necesario dar respuesta al		
3.	oficio de requerimientos de obra por parte del especialista		
4.	SISO de la Interventoría.		
5.			
6.			
	NUEVAS TAREAS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1.	Compromisos establecidos	Consorcio Pte Avará II.	establecidos
	en el cuerpo del acta	Consorcio Meta	en el acta.
		AIM.	

NUEVA REUNIÓN CONVOCADA POR: Las Partes.

FECHA, HORA Y SITIO DE NUEVA REUNIÓN: Miércoles 7 Sept/2016 Oficinas AIM.

TEMAS A TRATAR: Seguimiento Compromisos

JUNTOS CONSTRUIMOS