










| | | | |
|---|---|-------------------------------|--------------|
|  AIM AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META | AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META | | |
| | ACTA DE COMITÉ | | |
| | | | |
| | CÓDIGO | | FR-GP-CS-009 |
| VERSIÓN | 5.0 | FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN | ABRIL 2.016 |

| CIUDAD | ACTA No. | FECHA | | | HORA | |
|----------------------|----------|-------|-----|------|--------|---------|
| | | DIA | MES | AÑO | INICIA | TERMINA |
| VILLAVICENCIO - META | 15 | 25 | 07 | 2016 | 10:00 | 13:00 |

| | |
|---------------------------|--|
| Tema(s) a Tratar | CONTRATO No.002 DE 2015. CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ARIARI EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS META, ORINOQUIA. Seguimiento compromisos pendientes, Ejecución de obra y Avance compromisos actuales. |
| Convocada por: | |
| CONVOCADOS | ENTIDAD/FIRMA |
| ABO. RICHARD MANCORA | AIM SUPERVISOR -  |
| ING. DANIEL SANCHEZ | CONSORCIO META -  |
| ING. FERNANDO AMAR GARCIA | CONSORCIO PUENTE ARIARI IC -  |
| ING. ANTONIO PALACIOS | " -  |
| ING. ALDEMAR CORTES | " -  |
| ING. KELLY ANNOL RUILO | CONSORCIO META -  |
| ING. WILLINGTON GONZALEZ | " -  |
| ING. KATHERINE QUANTE | " -  |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

ACTA DE COMITÉ

CÓDIGO


FR-GP-CS-009

VERSIÓN
5.0

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
ABRIL 2.016

| CIUDAD | ACTA No. | FECHA | | | HORA | |
|----------------------|----------|-------|-----|------|--------|---------|
| | | DIA | MES | AÑO | INICIA | TERMINA |
| VILLAVICENCIO - META | 15 | 25 | 07 | 2016 | 10:00 | 13:00 |

| No. | TEMAS | PRINCIPALES PUNTOS TRATADOS |
|-----|----------------------------|--|
| 1. | SEGUIMIENTO A COMPROMISOS. | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Revisión ALU CAMISA PONDIDA: Este documento se encuentra aprobado esta pendiente la firma y entrega del definitivo por parte del contratista. Concepto Geotecnistas-Via LA UNIÓN: El contratista realizó la entrega del informe a la Intendencia, esta pendiente por parte de la Intendencia oficial a la entidad, para que esta solicite la revisión de los estudios y diseños. Por parte del consultor, este oficio se entregará en máximo dos días. 27 julio 2016 Concepto Juntas del Pilon por parte del diseñador: La Intendencia solicita la entrega de este concepto por parte del contratista, dando como plazo máximo (3) Tres semanas, próximo comité 16 de agosto de 2016. |
| 2. | Reforestación. | |
| | | <p>El supervisor solicita a la Intendencia la entrega de un informe donde se diga si esta actividad le corresponde o no al contratista para el próximo 01 agosto de 2016. También se solicita al contratista entregar la cotización definitiva de la reforestación para el próximo 16 de agosto de 2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> El contratista deja el precedente que debido al paro de transportadores que se presentó en el país, las actividades en la obra se vieron limitadas por el suministro de materiales. El contratista informa que es necesario la instalación de siete (7) protecciones adicionales para proteger la cimbra para la construcción de la zapata de la Pila 1, la Intendencia solicita la entrega de una propuesta formal para su revisión. Entregar el próximo 20 de julio de 2016. |

| | | | |
|---|--|--|--|
|  AIM AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META | AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META | | |
| | ACTA DE COMITÉ | | |
| | CÓDIGO FR-GP-CS-009 VERSIÓN 5.0 FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN ABRIL 2.016 | | |

| CIUDAD | ACTA No. | FECHA | | | HORA | |
|----------------------|----------|-------|-----|------|--------|---------|
| VILLAVICENCIO - META | 15 | DIA | MES | AÑO | INICIA | TERMINA |
| | | 25 | 07 | 2016 | 10:00 | 13:00 |

* **BALANCE FINAL.**

Se propone por parte de la Interventoría la entrega de un balance considerando las condiciones más pesimistas o de mayor exigencia, con respecto a la Uin la Unión, para presentar a la AIM. Este balance se entregará en el próximo comité programado para el 16 de agosto 2016. En cuanto al balance donde se incluyan las actividades no previstas y mayores cantidades, se entregará al siguiente día que se aprueben los APU's pendientes por revisión.

* **Actualización para de Transportaciones:** El contratista deja el presupuesto de que se vio afectado 30 días por el primer presupuesto, la Interventoría manifiesta que desde el vacado del último Pilote (02 de Julio de 2016) no se cuenta con contrato en la obra, sin embargo se evalúa el tiempo de atraso en las actividades programadas.





**AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA
DEL META**

ACTA DE COMITÉ

CÓDIGO

FR-GP-CS-009


VERSIÓN
5.0

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN
ABRIL 2.016

| CIUDAD | ACTA No. | FECHA | | | HORA | |
|----------------------|----------|-------|-----|------|--------|---------|
| VILLAVICENCIO - META | 15 | DIA | MES | AÑO | INICIA | TERMINA |
| | | 25 | 07 | 2016 | 10:00 | 13:00 |

The graph shows two curves on a coordinate plane with a horizontal x-axis and a vertical y-axis. The upper curve starts at the point (1, 1) and increases to the point (4, 4). The lower curve starts at the point (1, 0.5) and increases to the point (4, 2). Both curves are concave down, indicating a decreasing rate of increase. The curves are drawn on a background of horizontal lines, with a vertical line serving as the y-axis.



| | | | |
|--|---|--|------------------------------|
|  AIM <small>AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META</small> | AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META | | |
| | ACTA DE COMITÉ | | CÓDIGO |
| | | | FR-GP-CS-009 |
| | | | VERSIÓN 5.0 |

| CIUDAD | ACTA No. | FECHA | | | HORA | |
|----------------------|----------|-------|-----|------|--------|---------|
| | | DIA | MES | AÑO | INICIA | TERMINA |
| VILLAVICENCIO - META | 15 | 25 | 07 | 2016 | 10:00 | 13:00 |

| No | VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE TAREAS ANTERIORES | RESPONSABLE | PRODUCTO ENTREGADO /OBSERVACIÓN |
|---|--|--------------------------|---------------------------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |
| 7. | | | |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| | NUEVAS TAREAS | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
| 1. | Los compromisos y entregas | Consenso Puente Amarillo | Fechas establecidas |
| | Se encuentran establecidos en el cuerpo del Acta | Consenso Meta | en el Acta. |
| | | | |
| | | | |
| NUEVA REUNIÓN CONVOCADA POR AIM - Intendencia | | | |
| FECHA, HORA Y SITIO DE NUEVA REUNIÓN: 17 Agosto de 2016 - 8:00 AM | | | |
| TEMAS A TRATAR: | | | |