









 <b>AIM</b> AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META	<b>AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META</b>	
	<b>ACTA DE COMITÉ</b>	
	CÓDIGO FR-GP-CS-009 VERSIÓN <b>5.0</b> FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN <b>ABRIL 2.016</b>	

CIUDAD	ACTA No.	FECHA			HORA	
PUERTO LLERAS - META	18	DIA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		12	01	2017	10:00	13:00

Tema(s) a Tratar	CONTRATO No.002 DE 2015. CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ARIARI EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS META, ORINOQUIA.  * Programacion y Avance de obra. * Compensante Sida.
Convocada por:	AIM - Supervision Contrato.
CONVOCADOS	ENTIDAD/FIRMA
Ing. Richard Mancera	AIM 
Ing. Milena Castillo	AIM 
Ing. Armando Palacios	Consorcio Puente Ariari 
Prot. William Duarte	Consorcio Puente Ariari 
Ing. Naul Bermudez	Consorcio Meta 
Ing. Kelly Alido	Director Intendencia 
Ing. Vladimir Rincon	Consorcio Meta 1 
Prot. John Soler	Consorcio Meta 1 
Ing. Katherine Duarte	Consorcio Meta 1 Katherine Duarte 




 <b>AIM</b> AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META	<b>AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META</b>	
	<b>ACTA DE COMITÉ</b>	
	CÓDIGO FR-GP-CS-009 VERSIÓN <b>5.0</b> FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN <b>ABRIL 2.016</b>	

CIUDAD	ACTA No.	FECHA			HORA	
		DIA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
PUERTO LLERAS - META	18	12	01	2017	10:00	13:00

No.	TEMAS	PRINCIPALES PUNTOS TRATADOS
		<p>Se da inicio al comité de obra No. 18 informando que el porcentaje de obra ejecutado a la fecha es del 62.04% frente a un presupuesto del 58.97% presentando un adelanto del 3.07%.</p> <p>El Supervisor del contrato Ana. Richarda Marroña solicita información sobre el cumplimiento de la programación. El Contratista Manifiesta que no es posible cumplir y se va hacer la solicitud de una prórroga de mas o menos (4) meses, ya que para el 22 de Junio se puede contar con el cierre del Puente; sin embargo faltaria la construcción de Andenes y New Jober.</p> <p>Con respecto a la Adición del contrato, el Supervisor solicita al Contratista la entrega de Planos y Documentos de soporte para realizar la solicitud ante el OJAD. También solicita la revisión del documento entregado por la Alcaldía donde solicitan tener en cuenta las obras que va realizar EDESA en la vía y evaluar si se deben incluir en el Adicional.</p> <p>El Contratista deja el precedente que a la fecha no se ha definido lo de la Reforestación y también que aunque se aprobo la Resolución por parte de Comarca para la Extracción de arena no se va hacer uso de la licencia y se va comprar el material en un sitio autorizado; se informará a la entidad y posteriormente a la Intendencia.</p> <p>El Supervisor del contrato solicita la entrega de los documentos de legalización del monto que hay <sup>disponible</sup> para poder realizar lo de la Reforestación. y Posiblemente las obras planeadas con la Alcaldía y EDESA.</p> <p>Queda como compromiso de entrega de los documentos del monto disponible por parte de la Intendencia para el 26 de Enero. y los documentos Planos y Soportes para el 31 de Enero de 2017.</p> <p>La Entidad hará la gestión de solicitud del Diseño de las obras planificadas por EDESA y las suministrara a la Intendencia.</p>



 <b>AIM</b> AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META	<b>AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META</b>		
	<b>ACTA DE COMITÉ</b>		
	CÓDIGO		
	FR-GP-CS-009		
VERSIÓN <b>5.0</b>		FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN <b>ABRIL 2.016</b>	

CIUDAD	ACTA No.	FECHA			HORA	
		DIA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
PUERTO LLERAS - META	18	12	01	2017	10:00	13:00

El 24 de Enero el Contratista debe entregar a la Interventora los Planos Cantidados y Documentos de soporte de la Adición.

Se convoca a Comité al Ing Yecid Jimenez Ing de Planeación de la Alcaldía con quien se trata el tema de las obras de Alcantarillado y Pluvial, se indagaba a efectos sobre la existencia de Dibuños y se programara una visita para el proximo 30 de Enero de 2017.


Compromete si lo.

Se manifiesta por parte de la Interventora que se han incumplido con las obligaciones asumidos en el Comité SISO No. 5, uno de ellos es del Plan de Negocio antes de dar inicio a la construcción del Pilon. el Contratista manifiesta que ya realizó la entrega del Documento, la Interventora aplica la Bureaucracy Del Documento e Informa al Contratista.

Tambien se ha incumplido con la Inspección de los equipos de Protección Contra Caídas y en las UHMAS Dos Semanas no se evidencian Presencia del Profesional durante la Ejecución de las Actividades en Alturas.

La Interventora solicita que se cumplan con los Acuerdos y Tambien manifiesta que se va dejar su Calidad cuando no se cumpla lo solicitado.



 <b>AIM</b> AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META	<b>AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META</b>	
	<b>ACTA DE COMITÉ</b>	
	CÓDIGO FR-GP-CS-009 VERSIÓN <b>5.0</b>	FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN <b>ABRIL 2.016</b>

CIUDAD	ACTA No.	FECHA			HORA	
PUERTO LLERAS - META	18	DIA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		12	01	2017	10:00	13:00

No	VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE TAREAS ANTERIORES	RESPONSABLE	PRODUCTO ENTREGADO /OBSERVACIÓN
1.	El cumplimiento de los compromisos anteriores se ha dejado		
2.	consignado en el Acta.		
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
	NUEVAS TAREAS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
7.	Las fechas de cumplimiento	Todos los Participantes	
	Están consignados en el Acta.		
NUEVA REUNIÓN CONVOCADA POR <b>AIM - Intendencia - Contraloría</b>			
FECHA, HORA Y SITIO DE NUEVA REUNIÓN:			
TEMAS A TRATAR: <b>Cumplimiento compromisos</b>			