









 AIM AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META		
	CÓDIGO		
	FR-GP-CS-009		
	VERSIÓN 5.0	FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN ABRIL 2.016	

CIUDAD	ACTA No.	FECHA			HORA	
		DIA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
PUERTO LLERAS - META	17	21	09	2016	10:00	13:00

Tema(s) a Tratar	CONTRATO No.002 DE 2015. CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ARIARI EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS META, ORINOQUIA. * Seguimiento compromisos y AVANCE DE OBRA.	
Convocada por:		
CONVOCADOS	ENTIDAD/FIRMA	
ING. RICHARD MANCENA	AIM	
ING. FERNANDO AMAR	CONSORCIO PUENTE AMARI	
ING. ARMANDO PALACIOS	CONSORCIO PUENTE AMARI	
ING. DARIO FARIAS	CONSORCIO PUENTE AMARI	
ING. ALOEMAN CORTES.	CONSORCIO PUENTE AMARI	
ING. KELLY SANDO RUIZ	CONSORCIO META	
ING. DANIEL SANCHEZ	CONSORCIO META	
ING. PAUL BERMUDEZ	CONSORCIO META	
ING. JAVIER CARRILLO	CONSORCIO META	

	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META	
	CÓDIGO	
	FR-GP-CS-009	
ACTA DE COMITÉ	VERSIÓN	FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
	5.0	ABRIL 2.016

CIUDAD	ACTA No.	FECHA			HORA	
PUERTO LLERAS - META	17	DIA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		21	09	2016	10:00	13:00

No.	TEMAS	PRINCIPALES PUNTOS TRATADOS
1.	Se adelanta la reunión realizando la visita a la margen derecha con el acompañamiento de los especialistas estructurales los cuales hacen observaciones a algunas fisuras presentadas en la viga puntal en su parte inferior. Se establece realizar control topográfico de deflexión de la viga puntal con la instalación de algunos puntos de control. Para el análisis de desplazamiento o actividad de la fisuras dado que los movimientos son milimétricos se deben implementar mecanismos de control ya sean con láminas de vidrio o regletas milimétricas y se recalca adicionalmente acentuar el curado para minimizar las fisuras que se presenten por retracción. Tratando el tema de la viga puntal que está por construir se recomienda colocar 4 cables de 12 torones tensionados a 240t/m. de ϕ 5/8" por toron. en sentido longitudinal, se hará llegar por parte del ing Dario Farias el detalle de la construcción. compromiso de entrega para el Lunes 26 de Septiembre de 2016.	
2.	Respecto al cambio de los tornillos A325 y los SAE grado 5.	
3.	La interventoría solicita la ampliación de la justificación del cambio con la comparación de cada tipo exacto de la clasificación del grupo de cada tornillo y su equivalencia.	
4.	Se solicita documentar el procedimiento de ejecución de las juntas y clarificar el proceso que se viene adelantando.	
5.	Respecto a la complementación y solicitud que se elevó a la entidad contratante de la vía que conecta con la unión y los aprches de puentes, el consultor no ha dado respuesta.	

ACTA DE COMITÉ

CÓDIGO

FR-GP-CS-009

VERSIÓN

5.0

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN

ABRIL 2.016

CIUDAD	ACTA No.	FECHA			HORA	
		DIA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
PUERTO LLERAS - META	17	21	09	2016	10:00	13:00

- se solicita hacer reiteración al diseñador por parte de la entidad contratante.
5. se ha postergado la entrega del concepto jurídico de la obligatoriedad de ejecución de la compensación ambiental por parte de la oficina jurídica de la entidad contratante este compromiso se cumplirá la próxima semana pero se pone en conocimiento que es de obligación del contratista dar cumplimiento a la entidad contratante con la legislación ambiental aplicable. El contratista hace entrega de cotización de la firma HSE servicios de Colombia para la reforestación en cumplimiento del contrato la condición del terreno de aprovechamiento forestal.
6. se hace entrega de la complementación por parte del contratista de los APV's que hacen falta para completar el estudio y reportes de los no previstos y adelantar el acta de modificación.
7. se incluye la justificación de la estabilidad estructural del muelle metálico para el análisis por parte del especialista de interventoría para su aprobación.
8. se solicita al contratista dar revisión a los análisis de precios unitarios que sean conservantes con la realidad de ejecución y que se presenten con las memorias de cálculo y los rendimientos reales de obra y presentar específicamente el APV de la siembra para la zapata.
9. la revisión de los documentos entregados se hará por parte de Interventoría dentro de los 8 días siguientes a la entrega de los mismos.
10. la supervisión del contrato en manos del Arg. Richard

**AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META****ACTA DE COMITÉ**

CÓDIGO

FR-GP-CS-009

VERSIÓN
5.0FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
ABRIL 2.016

CIUDAD	ACTA No.	FECHA			HORA	
		DIA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
PUERTO LLERAS - META	17	21	09	2016	10:00	13:00


Mancera Mancera se compromete a oficiar reiteradamente al diseñador consorcio CONCOL-PCA para que de respuesta al tema de las vías y la ampliación de los estudios lo cual se hará con copia a la usguaradara para definir el tema del balance final de la obra.



Página 4 de 5

www.idm-meta.gov.co, gerencia@www.idm-meta.gov.co

CARRERA 31 No. 38-41 CENTRO

	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META		
	ACTA DE COMITÉ		CÓDIGO
			FR-GP-CS-009
	VERSIÓN 5.0	FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN ABRIL 2.016	

CIUDAD	ACTA No.	FECHA			HORA	
		DIA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
PUERTO LLERAS - META	17	21	09	2016	10:00	13:00

No	VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE TAREAS ANTERIORES	RESPONSABLE	PRODUCTO ENTREGADO /OBSERVACIÓN
1.	<i>El cumplimiento de los compromisos anteriores se han dejado consignado en el acta.</i>		
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
	NUEVAS TAREAS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1.	<i>las fechas de compromisos</i>	<i>todos los</i>	
	<i>están contenidas en el acta.</i>	<i>participantes</i>	
NUEVA REUNIÓN CONVOCADA POR <i>AIMA, Interventoría, contratista.</i>			
FECHA, HORA Y SITIO DE NUEVA REUNIÓN: <i>6/ Octubre /2016. Villavicencio Oficina AIMA</i>			
TEMAS A TRATAR: <i>Cumplimiento compromisos.</i>			