## PERIODO DEL INFORME: 01 DE NOVIEMBRE DE 2016 a 23 DE DICIEMBRE DE 2016 PRESENTACION DEL INFORME: 30 DE DICIEMBRE DE 2016

#### INTRUDUCCION

CONTRATISTA: CONSORCIO CANCHAS SINTETICAS DEL META REPRESENTANTE LEGAL: JORGE ALEXANDER SUAREZ PARADA

NIT: 901016285-0

INTERVENTORIA: RICHARD MANCERA MANCERA

NIT: 79615909-7

CONCURSO DE MERITOS No: CM-AIM-CC-005-2016

#### **DESCRIPCION DEL PROYECTO No.**

OBJETO	VALOR
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE CANCHAS SINTÉTICAS EN LAS SUBREGIONES DE LA MACARENA, CAPITAL CORDILLERA. ARIARI Y BAJO ARIARI SUR, META ORINOQUIA	\$ 414.797.440

#### **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO**

#### **Municipio: SAN JUANITO**

- Ubicación: Tiene una distancia de 180 Km de Villavicencio capital del Departamento del Meta.
- Extensión total: 243,58 Km2
- Temperatura media: Su temperatura oscila entre los 16°C y los 24°C, una temperatura promedio de 18°C°.
- Límites del municipio: Actualmente el municipio no presenta ningún conflicto limítrofe y delimitación está dada de la siguiente manera:
  - Al Norte está Gachalá y Claraval.

Al Sur el Municipio de El Calvario.

Al Oriente Restrepo y Medina.

Al Occidente El Calvario y el Municipio de Fómeque.



#### Municipio: LA URIBE

• Ubicación: Se encuentra ubicado a 191 Km de Villavicencio Meta

Extensión total: 7.640 Km2

Temperatura media: 22° C°

• Límites del municipio: Norte: Con el Municipio del Cubarral y Lejanías.

Noroccidente: Con Cabrera Cundinamarca.

Oriente: Con los municipios de Lejanías, Mesetas y Vista hermosa

Occidente: Con los Departamentos de Caquetá y Huila.

## PROYECTO No. 015 DE 2016 CONTRATO No. 116 DE 2016



#### **Municipio: PUERTO RICO**

- Ubicación: Se encuentra ubicado a 227 Km del Municipio de Villavicencio.
- Extensión total: 3431 Km2
- Temperatura media: 35° C°
- Límites del Municipio: Por el Oriente con el municipio de Mapiripan

Por el Occidente con Puerto Rico. Por el norte con Mapiripan y por el sur con el Departamento del Guaviare.

En este municipio se establecen dos (2) áreas, que corresponde una en el Barrio Villa García y la segunda en el Barrio El centro.



### **Municipio: CALVARIO**

- Ubicación: Tiene una distancia de 84 Km de Villavicencio capital del Departamento del Meta.
- Extensión Total: 270,70 Km2. Extensión Urbana (0.1 Km2). Extensión Rural (270.6 Km2)
- Temperatura media: 17 0 ° C
- Límites del Municipio: Norte con el Departamento de Cundinamarca y el Municipio de San Juanito (Meta), al Occidente con el Departamento de Cundinamarca, al Oriente con los Municipios de Restrepo, Cumaral y el Departamento de Cundinamarca y al Sur con el Municipio de Villavicencio.



#### **Municipio: MESETAS**

Ubicación: Se encuentra ubicado a 138 km de Villavicencio Meta

Extensión total: 2.448 Km2


Temperatura media: 24 - 30° C

Límites del municipio: Por el norte con el Municipio de Lejanías.

Sur: los Municipios de Uribe y la Macarena.

Oriente: con San Juan de Arama.

Occidente: con Uribe.



#### **Municipio: PUERTO CONCORDIA**

- Ubicación: Se encuentra ubicado a 276 km de Villavicencio Meta
- Extensión total:1.304,8 Km2
- Temperatura media: 24 y 27° C
- Límites del municipio: Por el norte y oriente con el municipio de Mapiripán.

Por el sur con el Departamento del Guaviare y por el norte y occidente con el municipio de Puerto Rico.



INFORMACION DEL CON	TRATO DE CONSULTORIA
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE CONSULTORIA
OBJETO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE CANCHAS SINTÉTICAS EN LAS SUBREGIONES DE LA MACARENA, CAPITAL CORDILLERA. ARIARI Y BAJO ARIARI SUR, META ORINOQUIA
VALOR:	\$ 414.797.440
FORMA DE PAGO:	ANTICIPO: 50%  AVANCES PARCIALES: HASTA EL 80%. (PREVIA AMORTIZACION DEL PORCENTAJE DEL ANTICIPO)  PAGO FINAL: 20% (A LA LIQUIDACION)
FECHA DE INICIACIÓN:	01/11/2016
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31/12/2016
PRORROGA	N.A

## PROYECTO No. 015 DE 2016 CONTRATO No. 116 DE 2016

TIEMPO	2 MESES
SUSPENSION	23/12/2016
TIEMPO:	2 MESES
REINICIACION	23/02/2017
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	28/02/2017

## INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO: REGISTRO PRESUPUESTAL.

Los registros presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son los siguientes:

Registro Presupuestales.

No. CDP	FECHA EXPED.	FECHA VENC.	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	Registro No.	CONCEPTO	RECURSO	VALOR
125	29-06-2016	31/12/2016	1003-3- 11154612-04	485	Construcción de escenarios de recreación y deporte en el Departamento del Meta.	Recurso propio- Destinación específico.	\$ 414.797.440

#### **PAGOS REALIZADOS**

ACTA	%	EGRESO	FECHA	VALOR	VALOR	ANTICII	PO	ACUMULADO	
No.	EJECUCION	No.	FECHA	OBRA	AJUSTE	AMORTIZADO SALDO		ACCINICLADO	
ANTICIPO	50%	CE. 2116	20-12-2016	-	-	-	-	\$ 207.398.720	
-	-	-	_	-	-	-	-	-	
	•	•	TOTALES						
								ļ .	

#### **CONTROL PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE OBRA**

#### Avance físico

Anexo cuadro de programación de actividades por mes Vs. Lo ejecutado en el periodo del presente informe.


Se evidencia que para los (2) meses contractuales se programan rendimientos del 50% en cada uno, porcentaje que para el mes y medio del contrato vigente solo se ejecuta un 27.63% del 75% esperado.

Motivación para llevarse a cabo la Suspensión del contrato hasta superar los inconvenientes de localización de predios.

							RAMACIÓN Y AVAI											
		ESTUDIO	S Y DISEÑOS	DE CANCHAS SIN	TÉTICAS EN LAS SUBREC	SIONES E	E LA MACARENA, CA	PITAL CO	ORDILLER	A. ARIARI Y BAJO ARIAR	RI SUR,	META O	RINOQUIA					
DESCRIPCION	DEDICACI ON (hombre - mes)	NUMERO DE PERSONAS	TIEMPO EN MESES	SALARIOS	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR	%	
A). PERSONAL PROFESIONAL				CONDICIONES IN	IICIALES	CONDICIONES PROGRAMADAS MES 1			CONDIC	CONDICIONES PROGRAMADAS MES 2			CONDICIONES EJECUTADAS MES 1 (30-11-2016)			CONDICIONES EJECUTADAS MES 2 (15-12-2016)		
ING CIVIL - DIRECTOR DE CONSULTORIA	100%	1	2	\$ 5,000,000.00	\$ 10,000,000.00	1	\$ 5,000,000.00	50.0%	1	\$ 5,000,000.00	50.0%	1	\$ 5,000,000.00	#####	0.5	\$ 2,500,000.00	50.0%	
ARQUITECTO	100%	1	2	\$ 4,300,000.00	\$ 8,600,000.00	- 1	\$ 4,300,000.00	50.0%	- 1	\$ 4,300,000.00	50.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
ARQUITECTO	100%	1	2	\$ 4,300,000.00	\$ 8,600,000.00	- 1	\$ 4,300,000.00	50.0%	1	\$ 4,300,000.00	50.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
ING. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	100%	1	2	\$ 4,300,000.00	\$ 8,600,000.00	1	\$ 4,300,000.00	50.0%	1	\$ 4,300,000.00	50.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
ING. ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	100%	1	2	\$ 4,300,000.00	\$ 8,600,000.00	1	\$ 4,300,000.00	50.0%	1	\$ 4,300,000.00	50.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
ING. HIDRAULICO Y/O SANITARIO	100%	1	2	\$ 4,300,000.00	\$ 8,600,000.00	- 1	\$ 4,300,000.00	50.0%	- 1		50.0%	0	0	0.070	0	0	0.070	
ING. ELECTRICO	100%	1	2	\$ 4,300,000.00	\$ 8,600,000.00	1	\$ 4,300,000.00	50.0%	1		50.0%	0	0	0.0%	0	0	0.070	
ING. ESPECIALISTA AMBIENTAL	100%	1	2	\$ 4,300,000.00	\$ 8,600,000.00	1	\$ 4,300,000.00	50.0%	1	\$ 4,300,000.00	50.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
ING. ESPECIALISTA EN DERECHO URBANO	100%	1	2	\$ 4,300,000.00	\$ 8,600,000.00	1	\$ 4,300,000.00	50.0%	1	\$ 4,300,000.00	50.0%	1	\$ 4,300,000.00	*****	1	\$ 4,300,000.00	100.0%	
					\$ 78,800,000.00													
B). PERSONAL TECNICO																		
TOPOGRAFO	100%	3	2	\$ 2,019,000.00	\$ 12,114,000.00	3	\$ 6,057,000.00	50.0%	3		50.0%	0	\$ 0.00	0.0%	2	\$ 4,038,000.00	_	
CADENERO	100%	6	2	\$ 1,259,000.00	\$ 15,108,000.00	6	\$ 7,554,000.00	50.0%	6	7554000	50.0%	0	\$ 0.00	0.0%	6	\$ 7,554,000.00	100.0%	
					\$ 27,222,000.00													
C). PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO																		
AUXILIAR DE DISEÑO	100.00%	5	2	\$ 1,509,600.00	\$ 15,096,000.00	5	\$ 7,548,000.00	50.0%	5		50.0%	0	\$ 0.00		0	\$ 0.00		
SECRETARIA	100.00%	1	2	\$ 700,000.00	\$ 1,400,000.00	1	\$ 700,000.00	50.0%	1	700000	50.0%	1	\$ 700,000.00	#####	0.5	\$ 350,000.00	50.0%	
SUBTOTAL PERSONAL (A+B+C)					\$ 16,496,000.00 \$ 122,518,000.00		\$ 61,259,000.00			\$ 61,259,000.00			\$ 10,000,000.00			\$ 18,742,000.00		
SUBTOTAL PERSONAL (A+B+C)					\$ 122,510,000.00		\$ 61,255,000.00			\$ 61,255,000.00			\$ 10,000,000.00			\$ 10,742,000.00		
D). SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAI	L (A+B+C) *	FM		2.4	\$ 294,043,200.00		\$ 147,021,600.00	50.0%		\$ 147,021,600.00	50.0%		\$ 24,000,000.00	8.2%		\$ 44,980,800.00	30.6%	
2. COSTOS DIRECTOS																		
TIPO	CANTIDAD	PORCENTA JE	TIEMPO MESES	VALOR	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR	%	
ALQUILER DE VEHICULO Campero, Pick Up, Camioneta,	1	100%	4	\$ 4,770,000.00	\$ 19,080,000.00	2	\$ 9,540,000.00	50.0%	2	9540000	50.0%	1	\$ 4,770,000.00	50.0%	1	\$ 4,770,000.00	50.0%	
Transporte Aereo	1	100%	16	\$ 410,487.50	\$ 6,567,800.00	8	\$ 3,283,900.00	50.0%	8	3283900	50.0%	0	\$ 0.00	0.0%	0	\$ 0.00	0.0%	
LABORATORIO	1	100%	2	\$ 14,904,000.00	\$ 29,808,000.00	1	\$ 14,904,000.00	50.0%	1	14904000	50.0%	0	\$ 0.00	0.0%	1	\$ 14,904,000.00	100.0%	
ALQUILER EQUIPO DE TOPOGRAFIA	1	100%	3	\$ 2,695,000.00	\$ 8,085,000.00	1.5	\$ 4,042,500.00	50.0%	1.5	4042500	50.0%	0	\$ 0.00	0.0%	2	\$ 5,390,000.00	133.3%	
E). SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS					\$ 63,540,800.00		\$ 31,770,400.00	50.0%		\$ 31,770,400.00	50.0%		\$ 4,770,000.00	7.5%		\$ 25,064,000.00	78.9%	
F). TOTAL COSTOS DE INTERVENTOR	IA (D+E)				\$ 357,584,000.00		\$ 178,792,000.00			\$ 178,792,000.00			\$ 28,770,000.00			\$ 70,044,800.00		
G). IVA SOBRE (F)					\$ 57,213,440.00		\$ 28,606,720.00			\$ 28,606,720.00			\$ 4,603,200.00			\$ 11,207,168.00		
VALOR TOTAL DE LA INTERV					\$ 414,797,440.00		\$ 207,398,720.00			\$ 207,398,720.00			\$ 33,373,200.00			\$ 81,251,968.00		
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA	A (F+G) RED	ONDEADO			\$ 414,797,440.00		\$ 207,398,720.00	50.0%		\$ 207,398,720.00	50.0%		\$ 33,373,200.00	8.0%		\$ 81,251,968.00	19.6%	

Nota: ver anexo al informe el cuadro en formato hoja carta.

#### Grafica



#### **REGISTRO FOTOGRAFICO**

A continuación en el registro fotográfico se encuentran los Municipios visitados a la fecha y en los cuales se desarrollaron las actividades preliminares de Reconocimiento de sitio, topografía y toma de muestras de suelos (apiques).

#### **LUGAR: MUNICIPIO SAN JUANITO**

**ACTIVIDAD: LOCALIZACION** 





#### **OBSERVACIONES**

LOTE NUMERO CATASTRAL: 000100060051000

MATRICULA INMOBILIARIA: 230-136965

**LUGAR: MUNICIPIO SAN JUANITO** 

**ACTIVIDAD: LOCALIZACION** 





#### **OBSERVACIONES**

AREA DEL PREDIO: 1606.15 M2

UBICACIÓN – COORDENADAS: X = 1044415.943 Y = 984414.963

**LUGAR: MUNICIPIO LA URIBE** 

**ACTIVIDAD:** 





#### **OBSERVACIONES**

CEDULA CATASTRAL: 2702

MATRICULA INMOBILIARIA: 236-28183

PREDIO DENOMINADO: BELLAVISTA UBICADO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO

**LUGAR: MUNICIPIO LA URIBE** 

**ACTIVIDAD: TOPOGRAFIA** 





#### **OBSERVACIONES**

AREA DEL PREDIO: 5201.47 M2

UBICACIÓN – COORDENADAS: X = 969686.71 Y = 849841.40

**LUGAR: MUNICIPIO PUERTO RICO** 

**ACTIVIDAD: LOCALIZACION** 

#### **BARRIO VILLA GARCIA**





#### **OBSERVACIONES**

CEDULA CATASTRAL: 01-00-0096-0001-000

PREDIO UBICADO:CALLE 11<sup>a</sup> CON CARRERA 13 PERIMETRO URBANO MATRICULA

#### **LUGAR: MUNICIPIO PUERTO RICO**

**ACTIVIDAD: TOPOGRAFIA** 

#### **BARRIO VILLA GARCIA**





#### **OBSERVACIONES**

AREA DEL PREDIO: 990.831 M2

UBICACIÓN – COORDENADAS: X = 1097245.119 Y = 816362.561

**LUGAR: MUNICIPIO PUERTO RICO** 

**ACTIVIDAD: LOCALIZACION** 

#### **BARRIO EL CENTRO**





#### **OBSERVACIONES**

NUMERO MATRICULA: 236-53164

PREDIO UBICADO:CARRERA 5 Y 6 # 14 Y 16 POLIDEPORTIVO JARDIN

**LUGAR: MUNICIPIO PUERTO RICO** 

**ACTIVIDAD: TOPOGRAFIA** 

#### **BARRIO EL CENTRO**





#### **OBSERVACIONES**

AREA DEL PREDIO: 696.602 M2

UBICACIÓN - COORDENADAS: X = 1096650.908 Y = 816715.693

**LUGAR: MUNICIPIO CALVARIO** 

**ACTIVIDAD: LOCALIZACION** 





#### **OBSERVACIONES**

NUMERO MATRICULA: 230-78699

PREDIO DENOMINADO: LA ESPERANZA - RURAL.

**LUGAR: MUNICIPIO CALVARIO** 

**ACTIVIDAD: TOPOGRAFIA** 





#### **OBSERVACIONES**

AREA DEL PREDIO: 2592.146 M2

UBICACIÓN – COORDENADAS: X = 1040454.295 Y = 972445.586

**LUGAR: MUNICIPIO MESETAS** 

#### **ACTIVIDAD:**





#### **OBSERVACIONES**

NUMERO MATRICULA: 236-55045

PREDIO UBICADO:CARRERA 15 # 7-16 INSTITUCION LOS FUNDADORES

**LUGAR: MUNICIPIO MESETAS** 

**ACTIVIDAD: TOPOGRAFIA** 






#### **OBSERVACIONES**

AREA DEL PREDIO: 3.626,292 M2

UBICACIÓN - COORDENADAS: X = 1003869.627 Y = 865103.984

#### **LUGAR: MUNICIPIO PUERTO CONCORDIA**

**ACTIVIDAD: LOCALIZACION** 





#### **OBSERVACIONES**

NUMERO MATRICULA: 236-55731

CODIGO CATASTRAL: 00-01-0009-0052-000

PREDIO UBICADO: LOTE NUMERO 3. URBANO-SANTA LUCIA

#### **LUGAR: MUNICIPIO PUERTO CONCORDIA**

**ACTIVIDAD: TOPOGRAFIA** 





#### **OBSERVACIONES**

AREA DEL PREDIO: 5615.822 M2

UBICACIÓN – COORDENADAS: X = 1146665.510 Y = 782107.326

#### **INVERSION ANTICIPO**

Mediante Comprobante de Egreso No. 2116 se soporta el Valor del Anticipo (50%) girado a CONSORCIO CANCHAS SINTETICAS DEL META.

OFICINA	NOMBRE DEL	NUMERO DEL	FECHA DE	VALOR
BANCARIA	PRODUCTO	PRODUCTO	APERTURA	CONSIGNADO
BANCOLOMBIA (SEDE: CENTRO COMERCIAL VIVA)	CUENTA DE AHORROS	395-687105-37	24/11/2016	\$ 207.398.720

A la fecha no se han generado solicitudes y/o aprobaciones de Inversión del anticipo.

#### **ESTADO DEL TIEMPO**

El cuadro a continuación muestra información del clima para la ciudad de Villavicencio, tomándolo como referencia para el estado del tiempo en los trabajos para este proyecto en la etapa preliminar.

	NOVIEMBRE DE 2016								DICIEMBRE DE 2016										
Día	T	TM	Tm	SLP	Н	PP	VV	V	VM	Día	T	TM	Tm	SLP	Н	PP	VV	V	VM
1	27.9	31	22	1007.8	66	0	10.5	4.3	11.1	1	26.6	30	21.2	1010	75	0.51	10.1	4.3	11.1
2	26.3	28	22.6	-	74	0	10.5	3	9.4	2	25.2	29	22	1011	82	0.25	9	2	7.6
3	27.2	32	23	-	72	-	9.3	2.2	11.1	3	25.7	29	20.4	1011	75	145.03	10	2.4	7.6
4	24.1	27	20.8	1012.2	84	56.9	7.9	5.2	14.8		25.3	31	20.6	1010.8	71	10.92	10.1	4.6	25.9
5	25.1	28.2	19.7	1013	76	0	10.6	0.7	7.6		27.6	31	21.7	-	64	2.03	10.5	5.6	11.1
6	26.7	30.2	20.2	1011.5	71	0	10.6	4.1	7.6	6	28.5	31.2	19.7	1010.5	61	0	10.6	5.6	11.1
7	26.9	31	20	1009.5	71	2.03	10.8	4.8	11.1	7	27.8	31.8	21.9	-	63	0	10.5	4.3	10.7
8	26.1	28.4	21	1009.5	77	0.25	10	4.8	7.6		27.9	31	20.3	1009.8	63	0	10.6	4.3	10.7
9	29.8	32	22.1	-	60	0	10.3	6.3	14.8		26.6	30	20.6	1009.5	74	8.89	10.1	5.4	11.1
10	28.9	32	22.2	1008.8	64	0.25	10.8	8.3	18.3	10	25.5	30	20.2	-	73	39.88	10	5.9	11.1
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	28.2	31	19.6	1010.2	59	0	10.6	6.1	14.8
12	28	31	19.7	1008.8	62	0	10.6	4.4	11.1	12	26.6	31.1	20	-	68	0	10.5	5.6	11.1
13	28.1	32	20.9	1007.5	64	0	10.6	6.7	14.8		27.3	31	20	1010.8	64	0	10.6	5.7	11.1
14	27.9	32	23.4	1007.2	69	27.94	10.6	4.4	11.1	14	28.1	31	20.7	1009.8	62	0	10.5	6.5	11.1
15	27.1	31	22.2	1006	68	1.02	10.6	5.7	14.8		27.4	30	22.4	1010	69	0.25	10.8	6.3	11.1
16	27.4	30	22.5	1005.4	70	1.02	10.5	1.9	11.1	16	28.4	31	21.5	1010.6	60	0	10.6	3.7	11.1
17	26.9	31	22	-	70	0	10.6	1.7	7.6		26.4	29.2	22	1010.5	71	0	10.6	3.1	11.1
18	27.6	31.4	22	1007.2	67	0.51	10.3	4.4	11.1	18	26.2	30	20.9	1010.8	69	0	10.6	3.1	7.6
19	25.4	30	22	-	79	1.02	9.7	3.9	11.1	19	27.3	30	19.8	1010.2	61	0	10.6	5.6	11.1
20	24.6	28	21.3	- 4007	84	0.25	10.3	1.9	7.6		27.5	30.6	20.6	1008.8	61	0	10.6	4.3	10.7
21	27.6	31	22.6	1007	71	1.02	10.5	3.9	13		26.2	29	20.7	4000.5	70	0.51	10.3	1.1	5.4
22	28.4 27.4	32 30	23 22.2	1006.8	66 69	22.1	10.6	6.9 5.7	13 10.7		28.4 26.6	32 31	20.6 21.7	1008.5	60 72	0.76	10.6	3.1	7.6
23		30		1008.5	75	0.25 38.1	10.3 10			23 24		30	21.7	-	76	7.11	10.1 10.5	4.1	13
24 25	26.4 25.2	28.2	21.3 20.9	-	78	114.05	9.2	5.7 4.3	16.5 18.3	25	25.8 26.6	29	20.5	1009.8	75	7.11	10.5	4.6	14.8 11.1
26	25.2	31	21.2	1008.8	65	114.05	10.6	5.9	11.1	26	26.2	29.2	21.6	1009.6	75	0	10.1	3.1	11.1
27	25.4	28.4	21.2	1000.0	79	22.1	10.6	4.1	14.8		26.6	29.2	20	1009.2	68	0.25	10.5	4.3	11.1
28	28.3	32	21.3	1009.2	61	7.87	10.6	4.1 5	11.1	28	28.6	32	19.2	1009.0	54	0.25	10.6	5.2	13
29	23.8	26.4	21.2	1009.5	89	7.67	7.7	2.4	11.1	29	28.5	31	18.8	1009.2	54	0	10.6	5.9	13
30	27.1	31	21.5	1009.5	70	0.25	10.1	5.2	11.1	30	24.8	29	21	1000.0	80	19.05	8	2	7.6
30	21.1	31	21.5	1003	70	0.23	10.1	5.2	11.1	31	24.0	23	21	-	00	15.05	0		7.0
			MEDIA	c v TOT	VIEC W	ENSUALE	- C			31	-	- 1	MEDIAC	Y TOTALE	C MEN	CIIVLEC	- 1		
	26.9	30.2	21.6	1008.6	71.4	296.93	10.2	4.4	11.9		26.9	30.3	20.7	1010	67.6	235.4	10.3	4.4	11.2
	20.9	30.2	21.0	1000.0	11.4	280.83	10.2	4.4	11.8		20.9	30.3	20.1			www.tutie			11.2
Т	Temne	ratura r	nedia (°	C)										1 dente	. пцр.//	www.tutie	mpo.net	,	
			náxima																
			nínima																
				nivel de	l mar (h	ıPa)													
			tiva me		(,	-,													
					nieve	derretida	a (mm)												
			dia (Km		,		,,												
				, /iento (K	m/h)														
						to (Km/h)													

COMENTARIOS: LOS DIAS FUERTES DE LLUVIAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y DURANTE LOS 23 DIAS DE DICIEMBRE ACTIVO EL CONTRATO NO SUPERAN LOS 11 DIAS Y PARA LAS ACTIVIDADES PRELIMINARES DE IDENTIFICACION DE PREDIOS Y OBTENCION DE CERTIFICADOS DE INMUEBLES NO AECTAN SU OPERACIÓN.

#### PRUEBAS DE ENSAYOS Y LABORATORIOS

En los predios de los Municipios relacionados en este informe se llevaron a cabo los apiques correspondientes y de esta manera obtener la información para realizar los estudios de suelos.

Con las muestras recolectadas se desarrollan los siguientes ensayos:

- Granulometrías
- Limites de Attemberg
- Porcentaje de humedad
- Pesos Unitarios

Con estos ensayos se establecen los productos a entregar como son:

- Perfil estratigráfico del suelo encontrado
- Definición del tipo de suelo
- · Capacidad portante del suelo
- Definición del nivel freático encontrado en cada sondeo.
- Ubicación de la exploración por coordenadas geográficas, GPS.

En el siguiente informe ya se tendrán los resultados de las muestras procesadas en laboratorio.

#### **ESTADO DE CONTRATO Y POLIZAS**

A continuación se presenta el resumen de la información correspondiente a las pólizas vigentes del contrato de consultoría de acuerdo al Acta de Inicio.

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No.	VIGENCIA	VR. ASEGURADO
SURAMERICANA	RESPONSABILIDAD CIVIL	0433160-9	01-11-2016 A 02-05-2017	\$ 137.891.000
SURAMERICANA	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVCERSION DEL ANTICIPO	1725573-4	01-11-2016 A 02-05-2017	\$207.398.720
SURAMERICANA	CALIDAD DEL SERVICIO	1725573-4	01/01/2017 A 01/01/2022	\$ 41.479.744
SURAMERICANA	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	1725573-4	01/11/2016 A 02/05/2017	\$ 41.479.744
SURAMERICANA	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	1725573-4	01/11/2016 A 02/05/2020	\$ 20.739.872

#### **ACTAS LEGALES TRAMITADAS**

ACTA	DESCRIPCION	FECHA	VALOR	OBSERVACION
01	ACTA DE INICIO	01/11/2016		
02	ACTA PLAN INVERSION ANTICIPO	02/11/2016		
03	ACTA SUSPENSION	23/12/2016		

#### **CONTROL AFILIACION PARAFISCAL**

En cuadro anexo se presenta el personal vinculado en el proyecto para los meses de Noviembre y Diciembre de 2016; adjunto a su vez los soportes de Pago de Planillas.

#### **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

- Contractualmente se deben realizar diseños para 10 canchas en el departamento del Meta. A la fecha del presente informe se han realizado 6 municipios en la información preliminar.
- Se solicita Suspensión al Contrato, Motivados por: las dificultad para la identificación en la totalidad de predios para los diferentes municipio, que cumplan con todos los requisitos para poder ser los que futuramente se construirán las Canchas Sintéticas y teniendo presente que no ha sido posible que los municipios envíen la información de los predios, se solicito sea suspendido el Contrato de Consultoría por un tiempo de dos meses y no se reinicie hasta que no se cuente con la totalidad de los predios ya que la logística de cada uno debe hacerse de forma efectiva y la toma de información primaria debe ser exacta las condiciones físicas de cada predio.

Firma	
Nombre: LUIS E. JARA AGUDELO	
DIRECTOR CONSULTORIA	
VoBo.	
REVISO SUPERVISOR AIM	